

 BEHÖRIG LÖSULL	Datum 2023-02-22	Ref Ver. 2,0	Sidnr 1(1)
Dokumentnamn Bilaga 8 Installationsprotokoll	Ansvarig Kontrollrådet inom Behörig Lösull		
Titel Installationsprotokoll och installationsdeklaration			

Installationsprotokoll	
Isolerentreprenör	Objekt
Företag: Namn: Adress: Tel.nummer: E-post:	Ordernummer: Kontaktperson: Adress: Tel.nummer: E-post:
Kontroll av förberedelsearbeten enligt checklista <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kommentar vid avvikelse ¹
Varunamn och produktkod:	TG/CE nummer:
Batchnummer:	

Etapp	Uppmätt yta m ²	Beställd tjocklek ² m	Installerad tjocklek ³ m	Installerad Densitet ⁴ kg/m ³	Mängd säckar som använts St	Levererat värmemotstånd ⁵ m ² K/W
Härmed intygas att arbetet utförts i överensstämmelse med Behörig Lösulls anvisningar och att ovanstående uppgifter är uppfyllda						
Namn, Plats och Datum						
Namnteckning						

- Hänvisa till ev. notering på baksidan av protokoll eller annat dokument. Delge kopia till beställaren
- Anges exklusive sättningspåslag
- Anges inklusive sättningspåslag (Levererad tjocklek ska vara lika med beställd tjocklek vid slutet konstruktion)
- Densitet beräknas på tjocklek efter sättning
- Beräknas på tjocklek efter färdig sättning